



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมน
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายธรรม ๒ หมู่ที่ ๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายธรรม ๒ หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๒๕๗,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕-๔ (ถนนไม้ต้องลม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕-๔ (ถนนไม้ต้องลม)	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประปาวิสัย หมู่ที่ ๙	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประปาวิสัย หมู่ที่ ๙	๔๒๑,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์ชัย ๑ หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์ชัย ๑ หมู่ที่ ๔	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๔	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ ๓	ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ ๓	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๒๗๑,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ (ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๗	โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณหนองเต่า หมู่ที่ ๒	ลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณหนองเต่า หมู่ที่ ๒	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๓๔๘,๐๐๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑	๘๓,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนสว่างโพธิ์ชัย ๒ หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง	๖๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทางถนนบูรพา หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทางถนนบูรพา หมู่ที่ ๑	๖๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนโคกดอนเอื้อง หมู่ที่ ๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนโคกดอนเอื้อง หมู่ที่ ๒	๖๒,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๕	โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนหนองคมแฝก พร้อมโคมไฟส่องทาง หมู่ที่ ๔	ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องทาง ถนนหนองคมแฝก พร้อมโคมไฟส่องทาง หมู่ที่ ๔	๑๑,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น	๑๕,๖๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑๕,๖๐๐.๐๐	
๒	จัดซื้อเครื่องเสียง	จัดซื้อเครื่องเสียง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเอดส์และโรคซิฟิลิสในโค-กระบือ	ออกฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเอดส์และโรคซิฟิลิสในโค-กระบือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๔๕,๐๐๐	
๕	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา/แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา “หมูนํ้าลึกคัพ”	แข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหม่อม	แข่งขันกีฬา	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๒๖๕,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดกิจกรรมงานรวมพลชนคนเฒ่า	จัดกิจกรรมงานรวมพลชนคนเฒ่า	๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๙๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง	๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๙๐,๐๐๐	
๖	โครงการพิธีสงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์	พิธีสงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "บุญบั้งไฟ"	ประเพณีท้องถิ่น "บุญบั้งไฟ"	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓	-	
๘	โครงการปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมี หมู่ที่ ๑	ปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗			✓	-	
๙	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์) หมู่ที่ ๒	ปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์) หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗-มี.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	

